

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Ostrowcu Świętokrzyskim  
27-400 Ostrowiec Św., ul. Smolna 3  
tel. 41 247 96 95

**PROTOKÓŁ KONTROLI Nr NZ.9026.1.7.2023**

Ostrowiec Świętokrzyski, 24.02.2023 r.  
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez:

Konrad Chmielewski – Starszy Technik Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Nr upoważnienia 203 /2023

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez:

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.).

**I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU**

1. Podmiot kontrolowany:

Gmina Kunów

ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Przedsięwzięcie pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej Janik – Kunów” obejmującego budowę:

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami,
- kanalizacji tłocznej,
- sieciowych pompowni ścieków,
- zasilania dolicznikowego pompowni sieciowych,
- odcinka wodociągu,

w miejscowościach Janik, Kolonia Inwalidzka i Kunów – w zakresie budowy odcinka wodociągu oraz kanału sanitarnego w miejscowościach Janik i Kunów.

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Gmina Kunów

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 6612159982 / 291009805 / nie dotyczy

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Lech Łodej – Burmistrz Miasta i Gminy Kunów

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*:

D W – Pełnomocnik inwestora/Pełnomocnictwo Nr Or.077.33.2022.MM z dnia 08.12.2022 r.  
wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kunów

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*:

nie dotyczy.

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

**II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI**

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 24.02.2023 r., godzina: 11:00
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\*  
Kontrola została przeprowadzona bez zawiadomienia.
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: Kontrola na wniosek
4. Data i godzina zakończenia kontroli: 24.02.2023 r., godzina: 13:00
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli:

Kontrola na wniosek inwestora w związku z zamiarem przystąpienia do użytkowania przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej Janik – Kunów” obejmującego budowę:

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami,
- kanalizacji tłocznej,
- sieciowych pompowni ścieków,
- zasilania dolicznikowego pompowni sieciowych,
- odcinka wodociągu,

w miejscowościach Janik, Kolonia Inwalidzka i Kunów – w zakresie budowy odcinka wodociągu oraz kanału sanitarnego w miejscowościach Janik i Kunów

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*  
Dalmierz laserowy BOSH PLR 30C  
*(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)*
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\*  
– nr i nazwa protokołu/ów\*  
nie dotyczy.
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\*  
nie dotyczy.
10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów  
nie dotyczy.
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
  - Projekt budowlany budowy kanalizacji sanitarnej Janik – Kunów,
  - Decyzja Starosty Ostrowieckiego Nr 126/2016 z dnia 01.06.2016 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę,
  - Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego znak: IR-I.7840.7.4.2016 z dnia 23.09.2016 r., zmieniająca decyzję Starosty Ostrowieckiego Nr 126/2016 z dnia 01.06.2016 r.,
  - Pełnomocnictwo Nr Or.077.33.2022.MM z dnia 08.12.2022 r. do reprezentowania inwestora dla Pana D. W. wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kunów,
  - Oświadczenie Kierownika budowy (Oświadczenie – A) dla robót budowlanych wykonanych bez odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego – budowa sieci wodociągowej,
  - Oświadczenie Kierownika budowy (Oświadczenie – B) dla robót wykonanych z odstępstwami od zatwierdzonego projektu budowlanego – w zakresie przesunięcia sieci studzienek i pompowni,
  - Sprawozdanie Nr 1560/2022 z dnia 21.12.2022 r. z przeprowadzonych badań wody – EKO PROJEKT W. Z. Żywczyk Sp. j. Laboratorium Badań Środowiskowych, ul. Kilińskiego 49L, 27-400 Ostrowiec Św.,
  - Protokół z przeprowadzonej próby ciśnieniowej z dnia 02.02.2023 r. – odcinek sieci od punktu P1 do punktu SR1,
  - Protokół z przeprowadzonej próby ciśnieniowej z dnia 02.02.2023 r. – odcinek sieci kanalizacji od punktu P2 do punktu ST.ISTN.,
  - Protokół z przeprowadzonej próby ciśnieniowej z dnia 02.02.2023 r. – odcinek sieci kanalizacji od punktu P3 do punktu SR3,
  - Protokół z przeprowadzonej próby ciśnieniowej z dnia 02.02.2023 r. – odcinek sieci kanalizacji od punktu P5 do punktu SR5,
  - Protokół z przeprowadzonej próby ciśnieniowej z dnia 02.02.2023 r. – odcinek sieci kanalizacji od punktu P6 do punktu SR6/7,
  - Protokół z przeprowadzonej próby ciśnieniowej z dnia 02.02.2023 r. – odcinek sieci kanalizacji od punktu P7 do punktu SR6/7,
  - Protokół z przeprowadzonej próby ciśnieniowej z dnia 07.04.2022 r. – odcinek wodociągu od punktu P1 do punktu W1,
  - Dziennik budowy Nr 404/2018 wydany dnia 17.09.2018 r. – TOM I,
  - Dziennik budowy Nr 404/2018 wydany dnia 29.04.2018 r. – TOM II,
  - Dziennik budowy Nr 404/2018 wydany dnia 21.01.2022 r. – TOM III,
  - Dziennik budowy Nr 404/2018 wydany dnia 10.06.2022 r. – TOM IV,

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
- Pełnomocnictwo z dnia 08.12.2022 r. do reprezentowania firmy Zakład Remontowo – Budowlany „ADMA” Marian Adamczyk dla Pana D            i W            – wydane przez Marian Adamczyk „ADMA” Zakład Remontowo – Budowlany, ul. Kościuszki 64, 28-200 Staszów,

#### 12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*:

- Decyzja Starosty Ostrowieckiego Nr 126/2016 z dnia 01.06.2016 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę,
- Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego znak: IR-I.7840.7.4.2016 z dnia 23.09.2016 r., zmieniająca decyzję Starosty Ostrowieckiego Nr 126/2016 z dnia 01.06.2016 r.,
- Pełnomocnictwo Nr Or.077.33.2022.MM z dnia 08.12.2022 r. do reprezentowania inwestora dla Pana D            W            , wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kunów,
- Oświadczenie Kierownika budowy (Oświadczenie – A) dla robót budowlanych wykonanych bez odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego – budowa sieci wodociągowej,
- Oświadczenie Kierownika budowy (Oświadczenie – B) dla robót wykonanych z odstępstwami od zatwierdzonego projektu budowlanego – w zakresie przesunięcia sieci studzienek i pompowni,
- Sprawozdanie Nr 1560/2022 z dnia 21.12.2022 r. z przeprowadzonych badań wody – EKO PROJEKT W. Z. Żywczyk Sp. j. Laboratorium Badań Środowiskowych, ul. Kilińskiego 49L, 27-400 Ostrowiec Św.,
- Protokół z przeprowadzonej próby ciśnieniowej z dnia 02.02.2023 r. – odcinek sieci kanalizacji od punktu P1 do punktu SR1,
- Protokół z przeprowadzonej próby ciśnieniowej z dnia 02.02.2023 r. – odcinek sieci kanalizacji od punktu P2 do punktu ST.ISTN.,
- Protokół z przeprowadzonej próby ciśnieniowej z dnia 02.02.2023 r. – odcinek sieci kanalizacji od punktu P3 do punktu SR3,
- Protokół z przeprowadzonej próby ciśnieniowej z dnia 02.02.2023 r. – odcinek sieci kanalizacji od punktu P5 do punktu SR5,
- Protokół z przeprowadzonej próby ciśnieniowej z dnia 02.02.2023 r. – odcinek sieci kanalizacji od punktu P6 do punktu SR6/7,
- Protokół z przeprowadzonej próby ciśnieniowej z dnia 02.02.2023 r. – odcinek sieci kanalizacji od punktu P7 do punktu SR6/7,
- Protokół z przeprowadzonej próby ciśnieniowej z dnia 07.04.2022 r. – odcinek wodociągu od punktu P1 do punktu W1,
- Dziennik budowy Nr 404/2018 wydany dnia 17.09.2018 r. – TOM I (kserokopia strony tytułowej),
- Dziennik budowy Nr 404/2018 wydany dnia 29.04.2018 r. – TOM II (kserokopia strony tytułowej),
- Dziennik budowy Nr 404/2018 wydany dnia 21.01.2022 r. – TOM III (kserokopia strony tytułowej),
- Dziennik budowy Nr 404/2018 wydany dnia 10.06.2022 r. – TOM IV (kserokopia strony tytułowej)
- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
- Pełnomocnictwo z dnia 08.12.2022 r. do reprezentowania firmy Zakład Remontowo – Budowlany „ADMA” Marian Adamczyk dla Pana D            W            – wydane przez Marian Adamczyk „ADMA” Zakład Remontowo – Budowlany, ul. Kościuszki 64, 28-200 Staszów,

### III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli.

W stosunku do podmiotu prowadzone jest postępowanie administracyjne związane z wydaniem decyzji o opłacie za przedmiotową kontrolę.

Czynności kontrolne zostały poprzedzone okazaniem legitymacji służbowej (legitymacja nr 1/2014), upoważnienia do wykonywania w imieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Św. czynności kontrolnych oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (upoważnienie nr 203/2023).

Przekazano i pozostawiono klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informując o zasadach przetwarzania danych osobowych.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

W dniu 20.02.2023 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim wpłynął wniosek pełnomocnika inwestora, w sprawie zajęcia stanowiska zgodnie z art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) w związku z zamiarem przystąpienia do użytkowania przedsięwzięcia pod nazwą:

„Budowa kanalizacji sanitarnej Janik – Kunów” obejmującej budowę:

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami,
  - kanalizacji tłocznej,
  - sieciowych pompowni ścieków,
  - zasilania dolicznikowego pompowni sieciowych,
  - odcinka wodociągu,
- w miejscowościach Janik, Kolonia Inwalidzka i Kunów – w zakresie budowy odcinka wodociągu oraz kanału sanitarnego w miejscowościach Janik i Kunów.

Przedmiotowa inwestycja zrealizowana została na podstawie:

- Decyzji Starosty Ostrowieckiego Nr 126/2016 z dnia 01.06.2016 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę,
- Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak: IR-I.7840.7.4.2016 z dnia 23.09.2016 r., zmieniającej decyzję Starosty Ostrowieckiego Nr 126/2016 z dnia 01.06.2016 r.

Dokumentacja projektowa dla przedmiotowej inwestycji została uzgodniona pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim – opinia znak: SE.V-4430/18/KCh/15 z dnia 27.01.2016 r.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, kanalizacji tłocznej, budowa sieciowych przepompowni ścieków (w tym jedna istniejąca przebudowana w Kunowie przy ulicy Krzywej) wraz z zasilaniem energetycznym pompowni, ogrodzeniem i utwardzeniem terenu wokół pompowni na terenie miejscowości Janik i Kunów, a także przebudowy odcinka wodociągu w Kunowie przy ulicy Krzywej – na terenie gminy Kunów.

Inwestycja w zakresie budowy odcinka wodociągu wykonana została bez odstępstw od projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją o pozwoleniu na budowę.

W zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej inwestycja zrealizowana została z odstępstwami od zatwierdzonego projektu budowlanego w zakresie przesunięcia sieci studzienek i pompowni.

Trasa przedmiotowej sieci kanalizacji przebiega przez tereny istniejącej zabudowy przy granicach działek oraz w obrębie i w pobliżu dróg gminnych i dróg powiatowych Nr 0657T i 0658T.

W przeważającej części na terenie inwestycji znajduje się zabudowa zagrodowa – budynki mieszkalne oraz zabudowania gospodarcze.

Włączenia przedmiotowej kanalizacji sanitarnej do istniejącej kanalizacji dokonano w miejscowości Kunów przy ulicy Kolejowej – działka o numerze ewidencyjnym 261; chodnik drogi powiatowej przy działce 299.

Sieć kanalizacji sanitarnej wykonana została w układzie grawitacyjno – tłocznym z przepompowniami ścieków oznaczonymi na rysunkach numerami P1, P2, P3, P5, P6, P7.

Przepompownie wykonano w miejscach gdzie nie ma możliwości odprowadzenia ścieków w sposób grawitacyjny lub zastosowanie kolektora grawitacyjnego byłoby nieekonomiczne.

Kanalizacja sanitarzna wykonana została z rur PVC o średnicach DN 315 mm, DN 250 mm, DN 200 mm i DN 160 mm.

Kanalizacja ciśnieniowa wykonana została z rur PE100 SDR11 o średnicach DN 90 mm, DN 110 mm i DN 160 mm.

Na kolektorach sieci zbiorczej wykonano studnie rewizyjne betonowe o średnicy DN 1000 mm.

Przy zagłębieniach kolektora sieci większych niż 3,0 m zamontowano studnie rewizyjne betonowe o średnicach DN 1200 mm.

Studnie wykonane zostały jako włazowe (do inspekcji z poziomu dna studzienki) z prefabrykatów betonowych.

Na przyłączach i przykanalikach zastosowano studnie niewłazowe z tworzywa sztucznego o średnicach DN 400 mm.

Na przedmiotowym kanale wykonano 6 zbiornikowych pompowni ścieków umożliwiających transport ścieków z niższych poziomów terenu do głównych kolektorów sanitarnych oraz pokonanie przeszkód terenowych.

Obudowę zbiornika pompowni stanowi szczelna komora z polimerobetonu.

Średnica wewnętrzna zbiornika wynosi 1500 mm i 2000 mm.

Przepompownie wyposażone są w dwie pompy zatapialne pracujące naprzemiennie.

Pompy wyposażone zostały w poziomy alarmowe – powyżej poziomu maksymalnego oraz poniżej poziomu minimalnego (zabezpieczenie przed suchobiegiem oraz przepełnieniem zbiornika).

Teren wszystkich pompowni zostanie docelowo ogrodzony siatką stalową powlekaną na słupach stalowych osadzonych na cokole z betonu. Teren pompowni zostanie oświetlony.

Przedmiotowy kolektor sanitarny jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie zajmuje trwale określonej powierzchni.

Po zakończeniu etapu realizacji teren inwestycji został przywrócony do stanu pierwotnego.

Przed oddaniem do użytku na kanałach i rurociągach została przeprowadzona próba szczelności na infiltrację i eksfiltrację.

- 3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*
  - a) nie dotyczy
- 4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\*  
 Z dniem wpływu wniosku zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o opłacie.

**IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI**

- 1. Omówiono wyniki kontroli, ~~dokonano~~/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy\*\*
  - 2. ~~Wniezione~~/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
  - 3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesione~~/nie naniesiono\*\*
- (podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)*

- 4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. .... nie nałożono/nałożono\*\* grzywnę w drodze mandatu karnego na ..... nie dotyczy.....  
*(imię i nazwisko/stanowisko)*  
 w wysokości..... słownie..... nie dotyczy.....  
*(nr mandatu karnego)*..... nie dotyczy.....  
*(podstawa prawna)* ..... nie dotyczy.....

- 5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez ..... nie dotyczy.....  
*(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)*

- 6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\*

- 7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu ..... nie dotyczy.....  
*(imię i nazwisko/adres)*

- 8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

- 9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się \*\*
- 10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

.....  
*(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)*

.....  
*(czytelny podpis kontrolującego (-ych))*

**V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU**

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu..... 26.02.2023 .....

.....  
*(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)*

W trakcie kontroli ~~wykorzystano~~/nie wykorzystano formularze kontroli\*\* .....  
*(nazwa/nr)*

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..  
 Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.  
 Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”  
 \*\* niewłaściwe skreślić

