

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Św., ul. Smolna 3
tel. 41 247 96 95

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr NZ.9026.1.8.2023

Ostrowiec Świętokrzyski, 24.02.2023 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez:

Konrad Chmielewski – Starszy Technik Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Nr upoważnienia 204 /2023

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez:

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany:

Gmina Kunów

ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Przedsięwzięcie obejmujące budowę odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej oraz budowę zjazdu z drogi powiatowej Nr 0658T do projektowanej przepompowni – na działce o numerze ewidencyjnym 3806/4, obręb 0001 Kunów, jednostka ewidencyjna 260705_4 Kunów – stanowiącej teren zamknięty PKP.

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Gmina Kunów

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 6612159982 / 291009805 / nie dotyczy

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Lech Łodej – Burmistrz Miasta i Gminy Kunów

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*:

D Wi – Pełnomocnik inwestora/Pełnomocnictwo Nr Or.077.33.2022.MM z dnia 08.12.2022 r. wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kunów

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*:

nie dotyczy.

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 24.02.2023 r., godzina: 13:00

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*
Kontrola została przeprowadzona bez zawiadomienia.

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: Kontrola na wniosek

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 24.02.2023 r., godzina: 14:00

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli:

Kontrola na wniosek inwestora w związku z zamiarem przystąpienia do użytkowania przedsięwzięcia obejmującego budowę odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej oraz budowę zjazdu z drogi powiatowej Nr 0658T do projektowanej przepompowni – na działce o numerze ewidencyjnym 3806/4, obręb 0001 Kunów, jednostka ewidencyjna 260705_4 Kunów – stanowiącej teren zamknięty PKP.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*

Dalmierz laserowy BOSH PLR 30C

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**

– nr i nazwa protokołu/ów*

nie dotyczy.

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*

nie dotyczy.

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów

nie dotyczy.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

- Projekt budowlany budowy odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej oraz budowę zjazdu z drogi powiatowej Nr 0658T do projektowanej przepompowni – na działce o numerze ewidencyjnym 3806/4, obręb 0001 Kunów, jednostka ewidencyjna 260705_4 Kunów – stanowiącej teren zamknięty PKP,
- Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr 16/CD/2022 z dnia 20.04.2022 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę,
- Pełnomocnictwo Nr Or.077.33.2022.MM z dnia 08.12.2022 r. do reprezentowania inwestora dla Pana D W wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kunów,
- Pełnomocnictwo z dnia 08.12.2022 r. do reprezentowania firmy Zakład Remontowo – Budowlany „ADMA” Marian Adamczyk dla Pana D W – wydane przez Marian Adamczyk „ADMA” Zakład Remontowo – Budowlany, ul. Kościuszki 64, 28-200 Staszów,
- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
- Dziennik budowy Nr 11/TZ/2022 r. wydany dnia 29.04.2022 r.,
- Protokół z przeprowadzonej próby ciśnieniowej (szczelności) z dnia 02.02.2023 r.,
- Oświadczenie kierownika budowy (Oświadczenie – B) dla robót wykonanych z odstępstwami od zatwierdzonego projektu budowlanego – w zakresie przesunięcia studzienek.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*:

- Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr 16/CD/2022 z dnia 20.04.2022 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę,
- Pełnomocnictwo Nr Or.077.33.2022.MM z dnia 08.12.2022 r. do reprezentowania inwestora dla Pana D W wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Kunów,
- Pełnomocnictwo z dnia 08.12.2022 r. do reprezentowania firmy Zakład Remontowo – Budowlany „ADMA” Marian Adamczyk dla Pana D W – wydane przez Marian Adamczyk „ADMA” Zakład Remontowo – Budowlany, ul. Kościuszki 64, 28-200 Staszów,
- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
- Dziennik budowy Nr 11/TZ/2022 r. wydany dnia 29.04.2022 r.,
- Protokół z przeprowadzonej próby ciśnieniowej (szczelności) z dnia 02.02.2023 r.,
- Oświadczenie kierownika budowy (Oświadczenie – B) dla robót wykonanych z odstępstwami od zatwierdzonego projektu budowlanego – w zakresie przesunięcia studzienek.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli.

W stosunku do podmiotu prowadzone jest postępowanie administracyjne związane z wydaniem decyzji o opłacie za przedmiotową kontrolę.

Czynności kontrolne zostały poprzedzone okazaniem legitymacji służbowej (legitymacja nr 1/2014), upoważnienia do wykonywania w imieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Św. czynności kontrolnych oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (upoważnienie nr 204/2023).

Przekazano i pozostawiono klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informując o zasadach przetwarzania danych osobowych.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

W dniu 20.02.2023 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim wpłynął wniosek pełnomocnika inwestora, w sprawie zajęcia stanowiska zgodnie z art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) w związku z zamiarem przystąpienia do użytkowania przedsięwzięcia obejmującego budowę odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej oraz budowę zjazdu z drogi powiatowej Nr 0658T do projektowanej przepompowni – na działce o numerze ewidencyjnym 3806/4, obręb 0001 Kunów, jednostka ewidencyjna 260705_4 Kunów – stanowiącej teren zamknięty PKP.

Przedmiotowa inwestycja zrealizowana została na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 16/CD/2022 z dnia 20.04.2022 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę.

Dokumentacja projektowa dla przedmiotowej inwestycji została uzgodniona pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim – opinia znak: NZ.9022.8.11.2022 z dnia 07.03.2022 r.

Przedmiotem inwestycji jest przekroczenie siecią kanalizacji sanitarnej dz. nr 3806/4 w miejscowości Kunów, gmina Kunów.

Teren przeznaczony pod budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej i grawitacyjnej – działka o numerze ewidencyjnym 3806/4, obręb 0001, jednostka ewidencyjna 260705_4 Kunów, stanowi teren kolejowy zamknięty.

Zadaniem projektowanego odcinka kanalizacji sanitarnej jest odprowadzenie ścieków z zabudowy zlokalizowanej przy ulicy Kolejowej w Kunowie.

Kanał sanitarny został włączony do przepompowni ścieków zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 3806/4 obręb 0001 Kunów – przy ulicy Grabowieckiej.

Prace w zakresie pompowni ścieków realizowane były na podstawie odrębnego opracowania.

Wykonano kanalizację sanitarną grawitacyjną z rur PVC-U o ściankach litych i sztywności SN12, SLW60, o średnicach Dn200 mm oraz kanalizację ciśnieniową z rur PE100 SDR17 o średnicy 110 mm. Minimalny spadek na sieci -1/d.

Na kolektorach sieci zbiorczej wykonano studnie do inspekcji z poziomu dna – studzienki rewizyjne betonowe o średnicy Dn1000 mm. Przy zagłębieniach kolektora sieci większych od 3,0 m wykonano studzienki rewizyjne betonowe o średnicy Dn1200 mm.

Studnie wykonane zostały z prefabrykatów betonowych.

Na studniach obsadzono włazy żeliwne Ø600 o klasie wytrzymałości dostosowanej do warunków lokalnych.

Na przyłączach wykonano studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych o średnicy Dn400 mm – jako nie włączalne do inspekcji z poziomu terenu.

Zestawienie materiałów:

- rury PE 110 mm, SDR17 – 319,9 m,
- rury PVC-U 200 mm, SN12 kN/m² – 319,9 m,
- rura osłonowa stalowa 323,9 mm – 198,0 m,
- rura osłonowa stalowa 219,1 mm – 198,0 m,
- studnie rewizyjne śr. 1000 mm – 7 sztuk,
- studnie rewizyjne śr. 1200 mm – 4 sztuki.

Wszystkie materiały zastosowane przy budowie projektowanego kanału sanitarnego posiadają dopuszczenia do obrotu oraz odpowiednie atesty higieniczne do stosowania w sieciach kanalizacyjnych.

Kanalizację sanitarną grawitacyjną pod torami kolejowymi wykonano metodą przewiertu rurą stalową ø323,9 mm. Rura stalowa wyprowadzona przewiertem pod tory kolejowe stanowi rurę ochronną dla rury przewodowej 200 mm.

W celu przeprowadzenia przewodu kanalizacji sanitarnej tłocznej pod torami kolejowymi wykonano przewiert rurą stalową 219,1 mm. Rura stalowa wyprowadzona przewiertem pod tory kolejowe stanowi rurę ochronną dla rury przewodowej 110 mm.

Przedmiotowy kolektor sanitarny jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie zajmuje trwale określonej powierzchni.

Po zakończeniu etapu realizacji teren inwestycji został przywrócony do stanu pierwotnego.

Przed oddaniem do użytku na kanałach i rurociągach została przeprowadzona próba szczelności na infiltrację i eksfiltrację.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

a) nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Z urzędu wobec inwestora zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o opłacie.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, ~~dokonano~~/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
 2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
 3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**
- (podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na nie dotyczy.....
 (imię i nazwisko/stanowisko)
 w wysokości..... słownie..... nie dotyczy.....
 (nr mandatu karnego)..... nie dotyczy.....
 (podstawa prawna) nie dotyczy.....
5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez nie dotyczy.....
 (nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu nie dotyczy.....
 (imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się**
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

.....
 (czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

.....
 (czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu..... 24.07.2023

.....
 (czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**
 (nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..
 Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.
 Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”
 ** niewłaściwe skreślić