

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Ostrowcu Świętokrzyskim  
27-400 Ostrowiec Św., ul. Smolna 3  
tel. 41 247 96 95

**PROTOKÓŁ KONTROLI Nr NZ.9026.1.19.2023**

Ostrowiec Świętokrzyski, 13.04.2023 r.  
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez:

Konrad Chmielewski – Starszy Technik Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Nr upoważnienia 500 /2023

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez:

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.).

**I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU**

1. Podmiot kontrolowany:

Gmina Kunów

ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Przedsięwzięcie pod nazwą: „Budowa wodociągu rozdzielczego z rur PE 110 mm w pasie drogi dojazdowej - ulicy Partyzantów - działka nr ewid. 1264 i 1037/2; obręb 0001 Kunów – miasto”

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Gmina Kunów

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 6612159982 / 291009805 / nie dotyczy

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Lech Łodej – Burmistrz Miasta i Gminy Kunów

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*:

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*:

nie dotyczy.

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

**II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI**

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 13.04.2023 r., godzina: 12:50

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\*  
Kontrola została przeprowadzona bez zawiadomienia.

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: Kontrola na wniosek

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 24.02.2023 r., godzina: 14:20

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\* nie dotyczy

## 6. Zakres przedmiotowy kontroli:

Kontrola na wniosek inwestora w związku z zamiarem przystąpienia do użytkowania przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa wodociągu rozdzielczego z rur PE 110 mm w pasie drogi dojazdowej - ulicy Partyzantów - działka nr ewid. 1264 i 1037/2; obręb 0001 Kunów – miasto”

## 7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*

nie dotyczy

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

## 8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\*

– nr i nazwa protokołu/ów\*

nie dotyczy.

## 9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\*

nie dotyczy.

## 10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów

nie dotyczy.

## 11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

- Projekt budowlany budowy wodociągu rozdzielczego z rur PE 110 mm w pasie drogi dojazdowej - ulicy Partyzantów - działka nr ewid. 1264 i 1037/2; obręb 0001 Kunów - miasto,
- Zgłoszenie budowy sieci wodociągowej z dnia 15.02.2022 r., znak: AB.6743.1.34.2022.RB,
- Oświadczenie Kierownika budowy (Oświadczenie – B) dla robót wykonanych z odstępstwami od zatwierdzonego projektu budowlanego – w zakresie zmiany lokalizacji wodociągu (zmiany zakwalifikowany jako nieistotne i naniesione w dokumentacji powykonawczej),
- Dziennik budowy Nr 245/2022 r., wydany dnia 10.06.2022 r.,
- Protokół z przeprowadzonej próby szczelności z dnia 21.07.2022 r.,
- Protokół z badania hydrantu Nr 1/2022 z dnia 28.12.2022 r.,
- Protokół z płukania i dezynfekcji wodociągu z dnia 23.07.2022 r.,
- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
- Sprawozdanie Nr 1331/2022 z dnia 18.11.2022 r. z przeprowadzonych badań wody – EKO PROJEKT W. Z. Żywczyk Sp. j. Laboratorium Badań Środowiskowych, ul. Kilińskiego 49L, 27-400 Ostrowiec Św.,
- Atesty na użyte materiały.

## 12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*:

- Oświadczenie Kierownika budowy (Oświadczenie – B) dla robót wykonanych z odstępstwami od zatwierdzonego projektu budowlanego – w zakresie zmiany lokalizacji wodociągu (zmiany zakwalifikowany jako nieistotne i naniesione w dokumentacji powykonawczej),
- Dziennik budowy Nr 245/2022 r., wydany dnia 10.06.2022 r.,
- Protokół z przeprowadzonej próby szczelności z dnia 21.07.2022 r.,
- Protokół z badania hydrantu Nr 1/2022 z dnia 28.12.2022 r.,
- Protokół z płukania i dezynfekcji wodociągu z dnia 23.07.2022 r.,
- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
- Sprawozdanie Nr 1331/2022 z dnia 18.11.2022 r. z przeprowadzonych badań wody – EKO PROJEKT W. Z. Żywczyk Sp. j. Laboratorium Badań Środowiskowych, ul. Kilińskiego 49L, 27-400 Ostrowiec Św.,

### III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli.

W stosunku do podmiotu prowadzone jest postępowanie administracyjne związane z wydaniem decyzji o opłacie za przedmiotową kontrolę.

Czynności kontrolne zostały poprzedzone okazaniem legitymacji służbowej (legitymacja nr 1/2014), upoważnienia do wykonywania w imieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Św. czynności kontrolnych oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (upoważnienie nr 500/2023).

Przekazano i pozostawiono klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informując o zasadach przetwarzania danych osobowych.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

W dniu 05.04.2023 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim wpłynął wniosek inwestora, w sprawie zajęcia stanowiska zgodnie z art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) w związku z zamiarem przystąpienia do użytkowania przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa wodociągu rozdzielczego z rur PE 110 mm w pasie drogi dojazdowej - ulicy Partyzantów - działka nr ewid. 1264 i 1037/2; obręb 0001 Kunów – miasto”.

Przedmiotowa inwestycja zrealizowana została na podstawie zgłoszenia budowy sieci wodociągowej z dnia 15.02.2022 r., znak: AB.6743.1.34.2022.RB – Starosta Ostrowiecki.

Dokumentacja projektowa dla przedmiotowej inwestycji została uzgodniona pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim – opinia znak: NZ.9022.8.3.2022 z dnia 08.02.2022 r.

Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych PE 110 x 6,6 mm, SDR17, PN10 o długości 347,4 mb w pasie drogowym drogi dojazdowej –ul. Partyzantów (działka nr ewid. 1264) oraz na działce nr ewid. 1037/2 położonej w miejscowości Kunów.

Zadaniem wodociągu jest dostarczenie wody do spożycia dla istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przyległych do pasa drogowego drogi dojazdowej – ulicy Partyzantów i nieruchomości położonej na działce nr ewid. 1037/2 w Kunowie.

Wodociąg został wykonany z rur i kształtek ciśnieniowych PE, SDR17, PN10 oraz z kształtek z żeliwa sferoidalnego. Głębokość ułożenia przewodu wodociągowego wynosi minimalnie 1,65 m licząc od powierzchni terenu do osi rurociągu.

Włączenia przedmiotowego wodociągu do istniejącego wodociągu z rur PE 110 mm dokonano w pasie drogowym drogi dojazdowej ulicy Partyzantów w Kunowie. Wodociąg został połączony z istniejącym wodociągiem z rur żeliwnych o średnicy DN 80 mm, zlokalizowanym na działce nr ewid. 1037/2 położonej w miejscowości Kunów.

Na włączeniu wodociągu do istniejącego (w węźle W1) zamontowano zasuwę odcinającą kołnierzową Ø100 mm z miękkim doszczelnieniem klina.

W przypadku awarii sieci wodociągowej istnieje możliwość wyłączenia uszkodzonego odcinka sieci poprzez zamknięcie zasuw.

Na trasie wodociągu zamontowano dwa hydranty podziemne Ø80 mm. Przy hydrantach została zamontowana zasawa kołnierzowa Ø80 mm.

Wszystkie materiały zastosowane przy budowie wodociągu posiadają dopuszczenia do użytku oraz atesty higieniczne do stosowania w sieciach wodociągowych.

Zamontowane hydranty posiadają atest PZH dopuszczający do stosowania przy budowie rurociągów do wody do spożycia.

Miejsca usytuowania armatury zostały oznakowane za pomocą tabliczek z domiarami umocowanych na obiektach stałych.

Szczelność połączeń całej sieci, przed oddaniem jej do eksploatacji została poddana próbom ciśnieniowym. Po zakończeniu prób szczelności wodociąg został poddany płukaniu i dezynfekcji związkami chloru, a następnie ponownie płukaniu.

Budowa wodociągu, jako inwestycja liniowa, nie spowodowała konieczności zmiany ukształtowania oraz sposobu zagospodarowania terenu. Po zakończeniu robót teren został przywrócony do stanu pierwotnego.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*
  - a) nie dotyczy
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\*

**IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI**

1. Omówiono wyniki kontroli, ~~dokonano~~/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy\*\*  
.....
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego  
.....
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono\*\* .....  
.....  
*(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)*
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. .... nie nałożono/nałożono\*\*  
grzywnę w drodze mandatu karnego na ..... nie dotyczy.....  
*(imię i nazwisko/stanowisko)*  
w wysokości..... słownie..... nie dotyczy.....  
*(nr mandatu karnego)*..... nie dotyczy.....  
*(podstawa prawna)* ..... nie dotyczy.....
5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....  
wydane przez ..... nie dotyczy.....  
*(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)*
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.  
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\*
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu  
..... nie dotyczy.....  
*(imię i nazwisko/adres)*
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ \*\*
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

.....  
*(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)*

.....  
*(czytelny podpis kontrolującego (-ych))*

**V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU**

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu..... 13.04.2023 r. ....

.....  
*(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)*

W trakcie kontroli ~~wykorzystano~~/nie wykorzystano formularze kontroli\*\* .....  
*(nazwa/nr)*

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarно-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić