

Um. 1 + 10. 14. 2019

SPÓŁKA USŁUGOWO-HANDLOWA  
„KOMINIARZ” Sp. z o.o.  
w Kielcach, ul. gen. J. Hauke-Bosaka 8  
Rej. Sąd. Gosp. Kraj. Kominiarski Nr 9  
27-400 Ostrowiec Św. ul. Kochanowskiego 7/1d  
tel./fax +1 266 47 37, kom. 602-796-705

KUNÓW...-XII-2019 r.....

### PROTOKÓŁ Nr ..3122/19.....

z okresowej kontroli przewodów kominowych

polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności urządzeń kominowych i podłączeń: spalinowych, wentylacyjnych i dymowych w budynku położonym w **KUNOWIE**

....LOKALE UŻYTKOWE I MIESZKANIA.....ul. ....**KOLONIA PIASKI**.....nr **...9B...** będącym własnością lub administrowanym przez **GMINA KUNÓW**

.....**W KUNOWIE**.....

sporządzony przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego ..K. K .....

...E. K ..... przy współdziałaniu.....przedstawicieli/lokatorów.....

Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (Dz. U. z 26 czerwca 2019 r. pozycja 1186 tekst jednolity ustawy) oraz wydane na jej podstawie przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne.

W wyniku kontroli stwierdzono, co następuje: Mieszkania nr: 1, 2

1. Przewody i kanały wentylacyjne w mieszkaniach są drożne.  
W kuchniach i łazienkach występują wentylatory zasilane z sieci elektrycznej pracujące czasowo – sprawne.
2. Ciągi dobre.  
Przewody kominowe można eksploatować w sezonie 2019/2020.

#### Budynek świetlicy, sklep

1. W pomieszczeniach świetlicy, sklepu i sanitariatach przewody wentylacji grawitacyjnej drożne.
2. W przewodach ciągi dobre.  
Przewody kominowe można eksploatować w sezonie 2019/2020.

Zgodnie z art.70 Ustawy Prawo Budowlane wyżej wymienione braki – uszkodzenia- zaniedbania podlegają obowiązkowemu usunięciu – naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

Termin następnego badania technicznego.....grudzień.....2020....r

Potwierdzenie odbioru protokołu:

KIEROWNIK  
Referatu Spraw Obywatelskich,

Opiniodawca:

Mistrz Kominiarski  
Kazimierz R. Miecznikowski  
upr. Iz. R. Miecznikowski Kielce  
12.12.2019  
(podpis i pieczęć)

..... data)

11. GRU. 2019





SPÓŁKA USŁUGOWO-HANDLOWA  
„KOMINIARZ” Sp. z o.o.  
w Kielcach, ul. gen. J. Hauke-Bosaka 8  
Rejestr Sądowy Krajowy Rejestr Sądowy  
(pieczęć RZK)  
Kominiarski Nr 9  
27-400 Ostrowiec Św. ul. Kochanewskiego 7/1c  
tel./fax 41 266 47 37, kom. 602-796-735

BUKOWIE...-XII-2019 r.....

## PROTOKÓŁ Nr ..3124/19.....

z okresowej kontroli przewodów kominowych

polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności urządzeń kominowych i podłączeń: spalinowych, wentylacyjnych i dymowych w budynku położonym w **BUKOWIU GM KUNÓW**

...REMIZA OSP .....ul. ....**BUKOWIE**.....nr **..22..** będącym  
własnością lub administrowanym przez **GMINA KUNÓW**

.....**W KUNOWIE**.....  
sporządzony przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego ..K. K.  
.....E. K ..... przy współdziałaniu.....przedstawiciela.....

Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (Dz. U. z 26 czerwca 2019 r. pozycja 1186 tekst jednolity ustawy) oraz wydane na jej podstawie przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne.

W wyniku kontroli stwierdzono, co następuje:

1. Wentylacja grawitacyjna w kuchni i sali głównej jest drożna.  
W łazience wentylacja wykonana w ścianie zewnętrznej, w garażu brak wentylacji - wentylację należy dobudować/wyprowadzić ponad dach.  
Przewody wentylacyjne drożne.
2. Ciągi w przewodach dobre.  
Przewody kominowe można eksploatować w sezonie 2019/2020.

Zgodnie z art.70 Ustawy Prawo Budowlane wyżej wymienione braki – uszkodzenia- zaniedbania podlegają obowiązkowemu usunięciu – naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

Termin następnego badania technicznego.....grudzień.....2020....r

Potwierdzenie odbioru protokołu:

(podpis i data)

KIEROWNIK  
Referatu Spraw Obywatelskich  
Rolnictwa i Budownictwa

11. GRU. 2019

Opiniodawca:

Mistrz Kominiarski  
Kazimierz...ński  
ul. ... Kielce  
(podpis i pieczęć)

Ur. 17.12.14.2019

SPÓŁKA USŁUGOWO-HANDLOWA  
„KOMINIARZ” Sp. z o.o.  
w Kielcach ul. gen. J. Hauke-Bosaka 8  
Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 9  
27-400 Ostrowiec Św. ul. Kochanowskiego 7/1d  
tel./fax 41 266 47 37, kom.602-795-115  
(pieczęć RZK)

BUKOWIE...-XII-2019 r.....

### PROTOKÓŁ Nr ..3125/19.....

z okresowej kontroli przewodów kominowych

polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności urządzeń kominowych i podłączeń: spalinowych, wentylacyjnych i dymowych w budynku położonym w **BUKOWIU GM KUNÓW**

...SZKOŁA PODSTAWOWA .....ul. ....**BUKOWIE**.....nr ...**23**... będącym

własnością lub administrowanym przez **GMINA KUNÓW**

.....**WKUNOWIE**.....

sporządzony przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego ..K. K. ....

...E. K. .... przy współudziale.....przedstawiciela.....

Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (Dz. U. z 26 czerwca 2019 r. pozycja 1186 tekst jednolity ustawy) oraz wydane na jej podstawie przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne.

W wyniku kontroli stwierdzono, co następuje:

1. Przewody wentylacji grawitacyjnej w bibliotece, siłowni, WC, łazienkach, świetlicy, pokoju socjalnym i kuchni są drożne.
  2. W kotłowni przewody spalinowy od kotła olejowego i wentylacyjne są drożne.
  3. Ciągi w przewodach dobre.
- Przewody kominowe i urządzenia grzewczo-wentylacyjne można eksploatować w sezonie 2019/2020.

Zgodnie z art.70 Ustawy Prawo Budowlane wyżej wymienione braki – uszkodzenia- zaniedbania podlegają obowiązkowemu usunięciu – naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

Termin następnego badania technicznego.....grudzień.....2020....r

Potwierdzenie całości.....

**KIEROWNIK**  
Referat: Spraw Obywatelskich,

(podpis i data)

**11. GRU. 2019**

Opiniodawca:

**Mistrz Kominiarski**  
Kazimierz...  
upr. Izba...  
(podpis i pieczęć)



SPÓŁKA USŁUGOWO-HANDLOWA  
„KOMINIARZ” Sp. z o.o.  
w Kielcach, ul. gen. J. Hauke-Bosaka 8  
Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 9  
27-400 Ostrowiec Św. ul. Kochanowskiego 7/1d  
tel./fax 41 266 47 37, kom. 602-796-705

CHOCIMÓW...-XII-2019 r.....

**PROTOKÓŁ Nr ..3126/19.....**  
z okresowej kontroli przewodów kominowych

polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności urządzeń kominowych i podłączeń: spalinowych, wentylacyjnych i dymowych w budynku położonym w **CHOCIMOWIE GM KUNÓW**

....BUDYNEK BYLEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ....ul. ....**CHOCIMÓW**.....nr ...**75B**... będącym własnością lub administrowanym przez **GMINA KUNÓW**

.....**W KUNOWIE**.....  
sporządzony przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego ..K. K .....  
....E. K ..... przy współdziale.....przedstawiciela.....

Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (Dz. U. z 26 czerwca 2019 r. pozycja 1186 tekst jednolity ustawy) oraz wydane na jej podstawie przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne.

W wyniku kontroli stwierdzono, co następuje:

1. W kotłowni przewody dymowe i wentylacyjne są drożne.
2. Brak wentylacji grawitacyjnej w łazience, w pozostałych pomieszczeniach wentylacja drożna.
3. Ciągi w przewodach dobre.  
Przewody kominowe i urządzenia grzewczo-wentylacyjne można eksploatować w sezonie 2019/2020.

Zalecenia:

- Wykonać wentylację grawitacyjną w łazience.
- Zamurować otwory/nieszczelności w kominie na strychu.
- Wymienić nieszczelne drzwiczki rewizyjno-wyczystne w przewodzie dymowym na strychu na nowe, szczelne.

Zgodnie z art.70 Ustawy Prawo Budowlane wyżej wymienione braki – uszkodzenia- zaniedbania podlegają obowiązkowemu usunięciu – naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

Termin następnego badania technicznego.....grudzień.....2020....r

Potwierdzenie odbioru protokołu.

Opiniodawca:

KIEROWNYK  
Referatu Spraw Obywatelskich,  
Rolnictwa i Srodoowiska  
mgr inż. Jarosław...owski  
(podpis i data)

Mistrz Kominiarski  
Kazimierz...owski  
upr. (podpis i pieczęć)

11. GRU. 2019

SPÓŁKA USŁUGOWO-HANDLOWA  
„KOMINIARZ” Sp. z o.o.  
(pieczęć RZK)  
w Kielcach, ul. gen. J. Hauke-Bosaka 8  
Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 9  
27-400 Ostrowiec Św. ul. Kochanowskiego 7/1d  
tel./fax 41 266 47 37, kom. 602-796-705

KUNÓW...-XII-2019 r.....

## PROTOKÓŁ Nr ..3127/19.....

z okresowej kontroli przewodów kominowych

polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności urządzeń kominowych i podłączeń: spalinowych, wentylacyjnych i dymowych w budynku położonym w **KUNOWIE**

....BUDYNEK ZAPLECZA KLUBU SPORTOWEGO „STAL”...ul. ....PARTYZANTÓW.....nr ...45... będącym własnością lub administrowanym przez **GMINA KUNÓW**

.....**W KUNOWIE**.....

sporządzony przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego ..K. K .....

....E. K ..... przy współudziale.....przedstawiciela.....

Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (Dz. U. z 26 czerwca 2019 r. pozycja 1186 tekst jednolity ustawy) oraz wydane na jej podstawie przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne.

W wyniku kontroli stwierdzono, co następuje:

1. Przewody wentylacji grawitacyjnej w łazienkach, pomieszczeniach socjalnych, WC i szatniach są drożne.
2. Ciągi w przewodach prawidłowe.
3. Zaleca się osiatkować wyloty kominów siatką ochronną przeciw ptakom.

Przewody kominowe i urządzenia wentylacyjne można eksploatować w sezonie 2019/2020.

Zgodnie z art.70 Ustawy Prawo Budowlane wyżej wymienione braki – uszkodzenia- zaniedbania podlegają obowiązkowemu usunięciu – naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

Termin następnego badania technicznego.....grudzień.....2020....r

Potwierdzenie odbioru protokołu.

**KIEROWNY**  
Referatu Spraw Obywatelskich,  
Rolnictwa i Środowiska

(podpis i data)

1. GRU. 2019

Opiniodawca:

Mistrz Kominiarski  
Kunów  
opis i pieczęć



SPÓŁKA USŁUGOWO-HANDLOWA  
„KOMINIARZ” Sp. z o.o.  
w Kielcach ul. gen. J. Hauke-Bosaka 8  
Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 9  
27-400 Ostrowiec Św. ul. Kochanewskiego 7/1c  
tel./fax 41 266 47 37, kom.602-795-705

NIETULISKO DUŻE...-XII-2019 r.....

## PROTOKÓŁ Nr ..3128/19.....

z okresowej kontroli przewodów kominowych

polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności urządzeń kominowych i podłączeń: spalinowych, wentylacyjnych i dymowych w budynku położonym w NIETULISKU DUŻUM GM KUNÓW  
...REMIZA OSP.....ul. ....NIETULISKO DUŻE.....nr ...122... będącym

własnością lub administrowanym przez **GMINA KUNÓW**

.....**WKUNOWIE**.....

sporządzony przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego ..K. K .....

....E. .... przy współdziale.....przedstawiciela.....

Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (Dz. U. z 26 czerwca 2019 r. pozycja 1186 tekst jednolity ustawy) oraz wydane na jej podstawie przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne.

W wyniku kontroli stwierdzono, co następuje:

1. Przewody wentylacji grawitacyjnej w łazienkach, WC, kuchni, sali głównej i małej są drożne. W sali małej dodatkowo występują wentylatory zasilane elektrycznie – sprawne.
2. Ciągi w przewodach prawidłowe.  
Przewody kominowe i urządzenia wentylacyjne można eksploatować w sezonie 2019/2020.

Zalecenie:

- Wyremontować i otynkować kominy nad dachem.

Zgodnie z art.70 Ustawy Prawo Budowlane wyżej wymienione braki – uszkodzenia- zaniedbania podlegają obowiązkowemu usunięciu – naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

Termin następnego badania technicznego.....grudzień.....2020....r

Potwierdzenie odbioru protokołu:

Opiniodawca:

KIEROWNIK

Referatu Spraw Obywatelskich,  
Rolnictwa i Srodkowiska

(podpis i data)

mgr inż. Jarosław Adamowski

11. GRU. 2019

Mistrz Kominiarski

Kazimierz...  
upr...  
Kielce

(podpis i pieczęć)

SPÓŁKA USŁUGOWO-HANDLOWA  
„KOMINIARZ” Sp. z o.o.  
(pieczęć RZK)  
ul. gen. J. Hauke-Bosaka 8  
Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 9  
27-400 Ostrowiec Św. ul. Kochanewskiego 7/1c  
tel./fax 41 266 47 37, kom. 602-796-115

NIETULISKO DUŻE...-XII-2019 r.....

## PROTOKÓŁ Nr ..3129/19.....

z okresowej kontroli przewodów kominowych

polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności urządzeń kominowych i podłączeń: spalinowych, wentylacyjnych i dymowych w budynku położonym w NIETULISKU DUŻYM GM KUNÓW

...ZABYTKOWA PORTIERNIA.....ul. ....NIETULISKO DUŻE.....nr ..... będącym własnością lub administrowanym przez **GMINA KUNÓW**

.....**W KUNOWIE**.....

sporządzony przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego ..K. K .....

....E. K..... przy współdziałaniu.....przedstawiciela.....

Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (Dz. U. z 26 czerwca 2019 r. pozycja 1186 tekst jednolity ustawy) oraz wydane na jej podstawie przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne.

W wyniku kontroli stwierdzono, co następuje:

Zaleca się udrożnić przewody wentylacyjne w łazience, pokoju socjalnym i WC.  
Pozostałe przewody drożne, ciągi dobre. W łazience wentylator zasilany elektrycznie jest sprawny.

Zgodnie z art. 70 Ustawy Prawo Budowlane wyżej wymienione braki – uszkodzenia- zaniedbania podlegają obowiązkowemu usunięciu – naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

Termin następnego badania technicznego.....**XII**.....2020....r

Potwierdzenie odbioru protokołu.....

**KIEROWNIK**  
Referatu Spraw Obywatelskich,  
Rolnictwa i ..ska

(podpis i data)

**11. GRU. 2019**

Opiniodawca:

**Mistrz Kominiarski**  
**Kazimierz Wczyński**  
ul. ..  
31300 ..  
31300 ..

(p..... i pieczęć)



Ur. 11.10.19. 2019

SPÓŁKA USŁUGOWO-HANDLOWA  
„KOMINIARZ” Sp. z o.o.  
ul. gen. J. Hauke-Bosaka 8  
Kielce  
Kameralny Sąd Kominiarski Nr 9  
27-400 Ostrowiec Św. ul. Kochanowskiego 7/10  
tel./fax 41 266 47 37, kom. 602-796-105

MILKOWSKA KARCZMA...-XII-2019 r.....

### PROTOKÓŁ Nr .3130/19.....

z okresowej kontroli przewodów kominowych

polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności urządzeń kominowych i podłączeń: spalinowych, wentylacyjnych i dymowych w budynku położonym w **MILKOWSKIEJ KARCZMIE GM KUNÓW** ...BUDYNEK BYŁEJ SZKOŁY.....ul. ....MILKOWSKA KARCZMA.....nr ...64..... będącym

własnością lub administrowanym przez **GMINA KUNÓW** .....**W KUNOWIE**.....

sporządzony przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego ..K. K .....  
...E. K ..... przy współudziale.....przedstawiciela.....

Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (Dz. U. z 26 czerwca 2019 r. pozycja 1186 tekst jednolity ustawy) oraz wydane na jej podstawie przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne.

W wyniku kontroli stwierdzono, co następuje:

1. W kotłowni przewody wentylacyjny i dymowy od pieca c.o. stałopalnego są drożne.
  2. Przewody kominowe wentylacyjne w kuchni, sali gimnastycznej, łazience, WC są drożne.
  3. Ciągi w przewodach dobre.
- Przewody kominowe dopuszcza się do dalszej eksploatacji w sezonie 2019/2020.

**Zalecenia:**

- Wymienić kratki wentylacyjne zamontowane na stałe na łatwe w demontażu.
- Osiatkować wyloty kominów siatką ochronną przeciw ptakom.

Zgodnie z art.70 Ustawy Prawo Budowlane wyżej wymienione braki – uszkodzenia- zaniedbania podlegają obowiązkowemu usunięciu – naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

Termin następnego badania technicznego.....grudzień.....2020....r

Potwierdzenie odbioru.....

Opiniodawca:

**KIEROWNIK**  
Referatu Spraw Obywatelskich,  
Rolnictwa i Środowiska

(podpis i data)  
**11. GRU. 2019**

**Mistrz Kominiarski**  
.....  
(podpis i data)  
.....  
.....

SPÓŁKA USŁUGOWO-HANDLOWA

(pieczęć RZK)

Sp. z o.o.  
ul. gen. J. Hauke-Bosaka 8  
Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 9  
27-400 Ostrowiec Św. ul. Kechanowskiego 7/1d  
tel./fax 41 266 47 37, kom. 602-795-115

DOŁY BISKUPIE..-XII-2019 r.....

## PROTOKÓŁ Nr ..3131/19.....

z okresowej kontroli przewodów kominowych

polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności urządzeń kominowych i podłączeń: spalinowych, wentylacyjnych i dymowych w budynku położonym w **DOŁACH BISKUPICH GM KUNÓW**

...REMIZA OSP.....ul. ....DOŁY BISKUPIE.....nr ...123..... będącym  
własnością lub administrowanym przez **GMINA KUNÓW**

.....**W KUNOWIE**.....

sporządzony przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego ..K. K .....

....E. K ..... przy współudziale.....przedstawiciela.....

Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (Dz. U. z 26 czerwca 2019 r. pozycja 1186 tekst jednolity ustawy) oraz wydane na jej podstawie przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne.

W wyniku kontroli stwierdzono, co następuje:

1. Przewody wentylacyjne i dymowy od kominka w sali są drożne.  
Brak wentylacji w kuchni i garażu.
2. Ciągi w przewodach dobre.

Zalecenia:

- Wykonać/dobudować przewody wentylacyjne do kuchni i garażu.

Zgodnie z art.70 Ustawy Prawo Budowlane wyżej wymienione braki – uszkodzenia- zaniedbania podlegają obowiązkowemu usunięciu – naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

Termin następnego badania technicznego.....grudzień.....2020....r

Potwierdzenie odbioru prot

Opiniodawca:

KIEROWNI  
Referatu Spraw Obywatelskich,  
Rolnictwa i ...

(podpis i data)

11. GRU. 2019

Mistrz Kominiarski  
Kazimierz  
upr. Izba nr  
(podpis)  
(pieczęć)



SPÓŁKA USŁUGOWO-HANDLOWA  
„KOMINIARZ” Sp. z o.o.  
(pieczęć RZK) ul. gen. J. Hauke-Bosaka 8  
Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 9  
27-400 Ostrowiec Św. ul. Kochanowskiego 7/1c  
tel./fax 41 266 47 37, kom.602-796-715

PRAWĘCIN..-XII-2019 r.....

## PROTOKÓŁ Nr ..3132/19.....

z okresowej kontroli przewodów kominowych

polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności urządzeń kominowych i podłączeń: spalinowych, wentylacyjnych i dymowych w budynku położonym w **PRAWĘCINIE GM KUNÓW**

...REMIZA OSP.....ul. ....PRAWĘCIN.....nr ..... będącym  
własnością lub administrowanym przez **GMINA KUNÓW**

.....**W KUNOWIE**.....  
sporządzony przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego ..K. Kł.....  
...E. K..... przy współudziale.....przedstawiciela.....

Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (Dz. U. z 26 czerwca 2019 r. pozycja 1186 tekst jednolity ustawy) oraz wydane na jej podstawie przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne.

W wyniku kontroli stwierdzono, co następuje:

- Pomieszczenia remizy ogrzewane piecami kaflowymi stałopalnymi (5 szt).
- W pokoju, kuchni, korytarzu przewody dymowe drożne, ciągi dobre.
- Brak wentylacji grawitacyjnej w pokoju, korytarzu na piętrze oraz kuchni i łazience.
- W łazience wentylacja w ścianie bocznej.

### Zalecenia:

- Wyremontować kuchnię kaflową na piętrze lub rozebrać.
- Wykonać/dobudować przewody wentylacyjne do pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia grzewcze stałopalne (piece kaflowe) oraz do łazienki.

Zgodnie z art.70 Ustawy Prawo Budowlane wyżej wymienione braki – uszkodzenia- zaniedbania podlegają obowiązkowemu usunięciu – naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

Termin następnego badania technicznego.....grudzień.....2020....r

Potwierdzenie odbioru protokołu:

Opiniodawca:

KIEROWNIK  
Referatu Spraw Obywatelskich,  
Rolnictwa i Budownictwa  
(podpis i data)

mgr inż. Jarosław Jankowski  
11. GRU. 2019

Mistrz Kominiarski  
Kunowski  
upr. Izba Inżynierów Budowlanych w Kielcach  
(podpis i pieczęć)

SPÓŁKA USŁUGOWO-HANDLOWA  
„KOMINIARZ” Sp. z o.o.  
ul. gen. J. Hauke-Bosaka 8  
(pieczęć RZK)  
Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 9  
27-400 Ostrowiec Św. ul. Kochanowskiego 711c  
tel./fax 41 266 47 37, kom.602-796-115

KUNÓW..-XII-2019 r.....

### PROTOKÓŁ Nr ..3133/19.....

z okresowej kontroli przewodów kominowych

polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności urządzeń kominowych i podłączeń: spalinowych, wentylacyjnych i dymowych w budynku położonym w **KUNOWIE**

...ZAPLECZE SOCJALNE „ORLIKA”.....ul. ....LEŚNA.....nr ..... będącym  
własnością lub administrowanym przez **GMINA KUNÓW**

.....**W KUNOWIE**.....

sporządzony przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego ..K. K .....

....E. K. .... przy współudziale.....przedstawiciela.....

Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (Dz. U. z 26 czerwca 2019 r. pozycja 1186 tekst jednolity ustawy) oraz wydane na jej podstawie przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne.

W wyniku kontroli stwierdzono, co następuje:

- Budynek wentylowany jest za pomocą wentylatorów umieszczonych w bocznych ścianach (20 szt). Wentylatory są zasilane z sieci elektrycznej i są sprawne.
- Wymiana powietrza w pomieszczeniach dobra.
- Pomieszczenia i urządzenia wentylacyjne można eksploatować w sezonie 2019/2020.

Zgodnie z art.70 Ustawy Prawo Budowlane wyżej wymienione braki – uszkodzenia- zaniedbania podlegają obowiązkowemu usunięciu – naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

Termin następnego badania technicznego.....grudzień.....2020....r

Potwierdzenie odbioru protokołu:

**KIEROWNIK**  
Referatu Spraw Ogólnowatelskich,  
Rolnictwa i Budownictwa

.....  
(podpis i data) **Jacek Adamski**  
**1. GRU. 2019**

Opiniodawca:

**Mistrz Kominiarski**  
Kazi  
upr. Izba Kominiarska  
Kielce  
(podpis i pieczęć)



SPÓŁKA USŁUGOWO-HANDLOWA  
„KOMINIARZ” Sp. z o.o.  
(pieczęć RZK)  
ul. gen. J. Hauke-Bosaka 8  
Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 9  
27-400 Ostrowiec Św. ul. Kochanewskiego 7/1d  
tel./fax 41 266 47 37, kom. 602-795-135

KUNÓW..-XII-2019 r.....

## PROTOKÓŁ Nr ..3136/19.....

z okresowej kontroli przewodów kominowych

polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności urządzeń kominowych i podłączeń: spalinowych, wentylacyjnych i dymowych w budynku położonym w **KUNOWIE**

....BUDYNEK ADMINISTRACYJNY - TARGOWISKA.....ul. ....KOŚCIUSZKI .....nr ..... będącym własnością lub administrowanym przez **GMINA KUNÓW**

.....**W KUNOWIE**.....

sporządzony przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego ..K. K .....

...E. K ..... przy współudziale.....przedstawiciela.....

Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (Dz. U. z 26 czerwca 2019 r. pozycja 1186 tekst jednolity ustawy) oraz wydane na jej podstawie przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne.

W wyniku kontroli stwierdzono, co następuje:

W budynku występuje wentylacja wywiewnymi w dachu oraz w łazienkach, WC, Zakładzie Pogrzebowym wentylacja mechaniczna wentylatorami zasilanymi z sieci elektrycznej pracującymi czasowo. Wentylacja sprawna.  
Pomieszczenia i urządzenia wentylacyjne można eksploatować w sezonie 2019/2020.

Zgodnie z art.70 Ustawy Prawo Budowlane wyżej wymienione braki – uszkodzenia- zaniebdania podlegają obowiązkowemu usunięciu – naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

Termin następnego badania technicznego.....grudzień.....2020....r

Potwierdzenie odbioru protokołu:

Opiniodawca:

**KIEROWNIK**  
Referatu Spraw Obywatelskich,  
Rolnictwa i Sroowiska

(podpis i data) **Jarosław Adamski**

**11. GRU. 2019**

**Mistrz Kominiarski**  
Kazimierz...  
ul. ...  
(podpis i pieczęć)

SPÓŁKA USŁUGOWO-HANDLOWA  
„KOMINIARZ” Sp. z o.o.  
(pieczęć RZK) gen. J. Hauke-Bosaka 8  
Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 9  
27-400 Ostrowiec Św. ul. Kochanowskiego 7/1c  
tel./fax 41 266 47 37, kom. 602-796-145

KUNÓW..-XII-2019 r.....

## PROTOKÓŁ Nr ..3137/19..... z okresowej kontroli przewodów kominowych

polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności urządzeń kominowych i połączeń: spalinowych, wentylacyjnych i dymowych w budynku położonym w **KUNOWIE**

....BUDYNEK GARAŻOWY.....ul. ....**WARSZAWSKA** .....nr ...**45B**..... będącym  
własnością lub administrowanym przez **GMINA KUNÓW**

.....**W KUNOWIE**.....  
sporządzony przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego ..K. K .....  
....E. K ..... przy współdziałaniu.....przedstawiciela.....

Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (Dz. U. z 26 czerwca 2019 r. pozycja 1186 tekst jednolity ustawy) oraz  
wydane na jej podstawie przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne.

W wyniku kontroli stwierdzono, co następuje:

W budynku występuje wentylacja wywiewkami na dachu (4szt). Wentylacja sprawna.  
Pomieszczenia i urządzenia wentylacyjne można eksploatować w sezonie 2019/2020.

Zgodnie z art.70 Ustawy Prawo Budowlane wyżej wymienione braki – uszkodzenia- zaniedbania podlegają  
obowiązkowemu usunięciu – naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

Termin następnego badania technicznego.....grudzień.....2020....r

Potwierdzenie odbioru protokołu:

Opiniodawca:

**KIEROWCA**  
Referatu Spraw Cywilnych  
Rolnictwa i Rodowiska

(podpis i data) **Janusz Adamski**  
**1. GRU. 2019**

**Mistrz Kominiarski**  
**Kazimierz**  
upr. (podpis i pieczęć) /95



SPÓŁKA USŁUGOWO-HANDLOWA  
„KOMINIARZ” Sp. z o.o.  
ul. gen. J. Hauke-Bosaka 8  
27-400 Ostrowiec Św. ul. Kochanewskiego 7/1c  
tel./fax +1 266 47 37, kom. 602-79-13

KUNÓW..-XII-2019 r.....

## PROTOKÓŁ Nr ..3135/19.....

z okresowej kontroli przewodów kominowych

polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności urządzeń kominowych i podłączeń: spalinowych, wentylacyjnych i dymowych w budynku położonym w **KUNOWIE**

....BUDYNEK BYŁEGO ZESPOŁU SZKÓŁ.....ul. ....**FABRYCZNA** .....nr ...**2**..... będącym własnością lub administrowanym przez **GMINA KUNÓW**

.....**W KUNOWIE**.....  
sporządzony przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego ..K. K .....  
...E. K ..... przy współudziale.....przedstawiciela.....

Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (Dz. U. z 26 czerwca 2019 r. pozycja 1186 tekst jednolity ustawy) oraz wydane na jej podstawie przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne.

W wyniku kontroli stwierdzono, co następuje:

1. Przewody wentylacyjne w kuchni, WC, łazienkach są drożne.
2. W kotłowni przewody spalinowe od kotłów c.o. i wentylacyjne drożne.
3. Ciągi w przewodach wentylacyjnych słabsze z uwagi na przysłonięte wyloty. Przewody kominowe można eksploatować w sezonie 2019/2020.

### Zalecenia:

- Odsłonić wyloty boczne przewodów wentylacyjnych nad dachem są przysłonięte blachą.
- Otynkować kominy nad dachem.
- Osiatkować wyloty kominów siatką ochronną przeciw ptakom.

Zgodnie z art.70 Ustawy Prawo Budowlane wyżej wymienione braki – uszkodzenia- zaniedbania podlegają obowiązkowemu usunięciu – naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

Termin następnego badania technicznego.....grudzień.....2020....r

Potwierdzenie odbioru protokołu:

Opiniodawca:

KIEROWNIK  
Referatu Spraw Obwodowych, Rolnictwa i Spółdzielstwa

.....  
(podpis i data) **Jarostaw Adamski**

Mistrz Kominarski  
.....  
(podpis i pieczęć)

11 GRU 2019

SPÓŁKA USŁUGOWO-HANDLOWA  
„KOMINIARZ” Sp. z o.o.  
(pieczęć RZK)  
w Kielcach, ul. gen. J. Hauke-Bosaka 8  
Rejonowy Zakład Kominiarski Nr 9  
27-400 Ostrowiec Św. ul. Kochanowskiego 7/1c  
tel./fax 41 266 47 37, kom. 602-795-115

NIETULISKO MAŁE...-XII-2019 r.....

## PROTOKÓŁ Nr ..3134/19.....

z okresowej kontroli przewodów kominowych

polegającej na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności urządzeń kominowych i podłączeń: spalinowych, wentylacyjnych i dymowych w budynku położonym w **NIETULISKO MAŁE GM KUNÓW**

.....REMIZA OSP.....ul. ....NIETULISKO MAŁE .....nr ...83A..... będącym

własnością lub administrowanym przez **GMINA KUNÓW**

.....**W KUNOWIE**.....

sporządzony przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego ..K. K .....

....E. K ..... przy współudziale.....przedstawiciela.....

Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (Dz. U. z 26 czerwca 2019 r. pozycja 1186 tekst jednolity ustawy) oraz wydane na jej podstawie przepisy szczegółowe i obowiązujące przedmiotowe normy techniczne.

W wyniku kontroli stwierdzono, co następuje:

W pomieszczeniu na I-szym piętrze gdzie znajduje się kocioł c.o. gazowy z wyrzutem spalin przez ścianę brak jest wentylacji grawitacyjnej – wentylację należy wykonać. Przewody wentylacyjne w sklepie, garażu, kuchni, sali głównej i świetlicy są drożne, ciągi dobre. Brak wentylacji grawitacyjnej w łazience na parterze oraz szatni w pomieszczeniu straży.

Zalecenia :

- Wykonać wentylację grawitacyjną w wymienionych wyżej pomieszczeniach.

Zgodnie z art.70 Ustawy Prawo Budowlane wyżej wymienione braki – uszkodzenia- zaniedbania podlegają obowiązkowemu usunięciu – naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

Termin następnego badania technicznego.....grudzień.....2020....r

Potwierdzenie odbioru protokołu:

Opiniodawca:

Mistrz Kominiarski

Kasia  
opr. Izotko  
wsp. Izotko  
(podpis i pieczęć)

KIEROWNIK  
Referatu Spraw Opatentowych,  
Rolnictwa i Leśnictwa

(podpis i data)  
mgr inż. Jarosław Adamski

11. GRU. 2019