

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Ostrowcu Świętokrzyskim
27-400 Ostrowiec Św., ul. Smolna 3
tel. 41 247 96 95

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr NZ.9026.1.18.2023

Ostrowiec Świętokrzyski, 13.04.2023 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez:

Konrad Chmielewski – Starszy Technik Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Nr upoważnienia 501 /2023

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez:

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany:

Gmina Kunów

ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu:

Przedsięwzięcie pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Boksycka” - na działkach o numerach ewidencyjnych 333/2, 333/1, 216/1, 250, 267/1 obręb 0002 Boksycka, jednostka ewidencyjna 260705_5 Kunów – obszar wiejski, powiat ostrowiecki, woj. Świętokrzyskie”.

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań:

Gmina Kunów

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

ul. Warszawska 45B, 27-415 Kunów

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 6612159982 / 291009805 / nie dotyczy

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Lech Łodej – Burmistrz Miasta i Gminy Kunów

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*:

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*:

Małgorzata Mazur – Kierownik .

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli: 13.04.2023 r., godzina: 11:00

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*
Kontrola została przeprowadzona bez zawiadomienia.

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: Kontrola na wniosek

4. Data i godzina zakończenia kontroli: 13.04.2023 r., godzina: 12:30
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli:

Kontrola na wniosek inwestora w związku z zamiarem przystąpienia do użytkowania przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Bokszycka” - na działkach o numerach ewidencyjnych 333/2, 333/1, 216/1, 250, 267/1 obręb 0002 Bokszycka, jednostka ewidencyjna 260705_5 Kunów – obszar wiejski, powiat ostrowiecki, woj. Świętokrzyskie”

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
Dalmierz laserowy BOSH PLR 30C
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
nie dotyczy.
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*
nie dotyczy.
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
nie dotyczy.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:

- Projekt budowlany budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Bokszycka - na działkach o numerach ewidencyjnych 333/2, 333/1, 216/1, 250, 267/1 obręb 0002 Bokszycka, jednostka ewidencyjna 260705_5 Kunów – obszar wiejski, powiat ostrowiecki, woj. Świętokrzyskie,
- Decyzja Starosty Ostrowieckiego Nr 200/2021 z dnia 12.05.2021 r., znak: AB.6740.128.2021.RB,
- Dziennik budowy Nr 462/2021 wydany dnia 05.07.2021 r.,
- Oświadczenie Kierownika budowy (Oświadczenie – A) z dnia 22.11.2021 r. dla robót budowlanych wykonanych bez odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego,
- Zbiorczy protokół z prób szczelności z dnia 12.11.2021 r. – kanalizacja sanitarna,
- Protokół z dezynfekcji i płukania wodociągu z dnia 11.11.2021 r.,
- Protokół z prób szczelności z dnia 09.11.2021 r. – sieć wodociągowa,
- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,
- Atesty higieniczne na użyte materiały.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*:

- Decyzja Starosty Ostrowieckiego Nr 200/2021 z dnia 12.05.2021 r., znak: AB.6740.128.2021.RB,
- Dziennik budowy Nr 462/2021 wydany dnia 05.07.2021 r. (kserokopia strony tytułowej),
- Oświadczenie Kierownika budowy (Oświadczenie – A) z dnia 22.11.2021 r. dla robót budowlanych wykonanych bez odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego,
- Zbiorczy protokół z prób szczelności z dnia 12.11.2021 r. – kanalizacja sanitarna,
- Protokół z dezynfekcji i płukania wodociągu z dnia 11.11.2021 r.,
- Protokół z prób szczelności z dnia 09.11.2021 r. – sieć wodociągowa,
- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli.

W stosunku do podmiotu prowadzone jest postępowanie administracyjne związane z wydaniem decyzji o opłacie za przedmiotową kontrolę.

Czynności kontrolne zostały poprzedzone okazaniem legitymacji służbowej (legitymacja nr 1/2014), upoważnienia do wykonywania w imieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Św. czynności kontrolnych oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (upoważnienie nr 501/2023).

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

W dniu 04.04.2023 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim wpłynął wniosek inwestora, w sprawie zajęcia stanowiska zgodnie z art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) w związku z zamiarem przystąpienia do użytkowania przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Bokszycka” - na działkach o numerach ewidencyjnych 333/2, 333/1, 216/1, 250, 267/1 obręb 0002 Bokszycka, jednostka ewidencyjna 260705_5 Kunów – obszar wiejski, powiat ostrowiecki, woj. Świętokrzyskie”.

Przedmiotowa inwestycja zrealizowana została na podstawie decyzji Starosty Ostrowieckiego Nr 200/2021 z dnia 12.05.2021 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę.

Dokumentacja projektowa dla przedmiotowej inwestycji została uzgodniona pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim – opinia znak: NZ.9022.8.14.2021 z dnia 13.04.2021 r.

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na działkach o numerach ewidencyjnych 333/2, 333/1, 216/1, 250, 267/1 obręb 0002 Bokszycka, jednostka ewidencyjna 260705_5 Kunów – obszar wiejski.

Dla obszaru objętego wnioskiem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kunów (Uchwała Nr LVII/387/06 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 31.05.2006 r.).

Zakres inwestycji obejmuje:

- sieć wodociągową PE HD100 PN10 DN90x5,4 mm – L = 189,00 mb,
- hydrant nadziemny DN80 – szt. 1,
- przyłącze wody PE HD100 PN10 DN40x2,4 mm – szt. 6,
- sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U (S) DN200x5,9 mm – L = 169,30 mb.

Sieć wodociągowa wykonana została z włączeniem do istniejącego wodociągu PE DN90. Włączenie do istniejącego wodociągu wykonane zostało za pomocą trójnika DN80, za którym zamontowana została miękouszczelniona zasuwa odcinająca DN80.

W przypadku awarii sieci wodociągowej będzie możliwość wyłączenia uszkodzonego odcinka sieci poprzez zamknięcie zasuwy.

Sieć wodociągowa wykonana została z rur polietylenowych PE HD PN10 dn90x5,4 mm łączonych przez zgrzewanie doczołowe.

Na przedmiotowej sieci wykonany został hydrant nadziemny DN80 służący do płukania i odpowietrzania sieci wodociągowej.

Miejsca usytuowania armatury zostały oznakowane za pomocą tabliczek z pomiarami umocowanych na obiektach stałych.

W ramach inwestycji wykonane zostały przyłącza wody.

Włączeń do sieci wodociągowej PE dn90 dokonano za pomocą nawierteł NWZ DN90/DN40 PN10 wyposażonych w zasuwę odcinającą DN32 PN10.

Zasuwy zostały uzbrojone w obudowę teleskopową i żeliwną skrzynkę uliczną. Skrzynki zasuwowo zostały zabezpieczone przed przemieszczaniem się poprzez obetonowanie na szerokości 30 cm wokół skrzynki.

Szczelność połączeń całej sieci, przed oddaniem jej do eksploatacji została poddana próbom ciśnieniowym.

Po zakończeniu prób szczelności wodociąg został poddany płukaniu i dezynfekcji związkami chloru, a następnie ponownie płukaniu.

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmował także wykonanie grawitacyjnego kanału sanitarnego i włączenie go do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez projektowaną studzienkę o rzędnych 217,35/215,03.

Kanał sanitarny wykonany został z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC (S) SN8 DN200x5,9 mm łączonych na wcisk za pomocą uszczelki gumowej.

Na kanale wykonano szczelne studnie rewizyjne. Konstrukcja studni wykonana została z kręgów żelbetonowych Ø1200 mm prefabrykowanych, łączonych na uszczelkę gumową. Zastosowano kręgi z zamontowanymi żeliwnymi stopniami złączowymi.

Studzienki zostały przykryte płytami żelbetowymi z otworem Ø600 mm. Na płytach osadzono włazy żeliwne.

Wszystkie materiały zastosowane przy budowie kanału sanitarnego posiadają dopuszczenia do obrotu oraz odpowiednie atesty higieniczne do stosowania w sieciach kanalizacyjnych.

Przed oddaniem do użytku na kanałach i rurociągach została przeprowadzona próba szczelności na infiltrację i eksfiltrację.

Przedmiotowy wodociąg i kolektor sanitarny są obiektami podziemnymi typu liniowego i nie zajmują trwale określonej powierzchni.

Po zakończeniu etapu realizacji teren inwestycji został przywrócony do stanu pierwotnego.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
a) nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Z urzędu wobec inwestora zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o opłacie.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, ~~dokonano~~/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit. nie nałożono/nałożono**
grzywnę w drodze mandatu karnego na

..... nie dotyczy.....

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie..... nie dotyczy.....

(nr mandatu karnego)..... nie dotyczy.....

(podstawa prawna)..... nie dotyczy.....

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....
wydane przez

..... nie dotyczy.....

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

..... nie dotyczy.....

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

.....
 (czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

.....
 (czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu..... 13.04.2023

.....
 (czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**.....
 (nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić